



# PARAVAN Transporterumbauten mit Kassettenlift

## Service-Heft

- MB Vito/ Viano/ V-Klasse
- MB Sprinter
- VW T5
- Hyundai H1
- Ford Transit



## Arbeitsplan für PARAVAN Transporterumbauten mit Kassettenlift

15.000 km / 12 Monate

Stempel:
Kunde: _____
Kilometerstand: _____
Fahrgestellnummer/ Seriennummer: _____
Datum: _____
Name Monteur: _____
Unterschrift: _____

## Durchzuführende Maßnahmen

i.o. n.io rep. Bemerkung

Untere Laufschiene der Schiebetüre reinigen

Sämtliche Laufrollen der Schiebetüre prüfen

Elektrische Funktion und Justierung der Schiebetüre prüfen

Einstellung von Türsensor/ Sicherheitsschaltung überprüfen

Dichtung der Schiebetüre mit Gummipflegemittel einreiben

Sitzkonsolen auf Funktion überprüfen (mechanisch/elektrisch)

Rollstuhlverankerungspunkte/ Rückenstütze auf Beschädigungen und Funktion prüfen

Modifizierte Kraftstoffanlage prüfen

Korrosionsschutzkontrolle

Unterbodenschutz auf Beschädigung prüfen ggf. ausbessern

Prüfung aller umbaurelevanten Leitungen und Schläuche am

	i.o.	n.io	rep.	Bemerkung
Untere Laufschiene der Schiebetüre reinigen				
Sämtliche Laufrollen der Schiebetüre prüfen				
Elektrische Funktion und Justierung der Schiebetüre prüfen				
Einstellung von Türsensor/ Sicherheitsschaltung überprüfen				
Dichtung der Schiebetüre mit Gummipflegemittel einreiben				
Sitzkonsolen auf Funktion überprüfen (mechanisch/elektrisch)				
Rollstuhlverankerungspunkte/ Rückenstütze auf Beschädigungen und Funktion prüfen				
Modifizierte Kraftstoffanlage prüfen				
Korrosionsschutzkontrolle				
Unterbodenschutz auf Beschädigung prüfen ggf. ausbessern				
Prüfung aller umbaurelevanten Leitungen und Schläuche am				

Wagenunterboden auf Beschädigungen, Scheuerstellen und Dichtheit

Aufhängung und Zustand der Auspuffanlage überprüfen


**Zusatzarbeiten je nach Umbau**

**Bei Fahrzeugen mit modifizierter Lenkung**

Alle Anschlüsse und Hydraulikleitungen auf Dichtheit prüfen

Pumpenaggregat der Ausfallsicherung auf Dichtheit und Funktion prüfen

Ölstand im Vorratsbehälter überprüfen gegebenenfalls richtigstellen

i.o. n.io rep. Bemerkung


**Mechanische Handgeräte**

Sämtliche Verschraubungen auf Festsitz prüfen und mit Scherungslack neu sichern

i.o. n.io rep. Bemerkung

--	--	--	--

Funktionsprüfung der Bremsfeststellung

Freigängigkeit und Lüftspiel prüfen


**Sonstiges (wenn vorhanden)**

Pedalsperre auf richtigen Sitz prüfen (wenn vorhanden)

Heckklappenöffner auf Einstellung und Festsitz prüfen

Innenliegende Rollstuhllifte auf Funktion, Festsitz und Verschleiß prüfen

Elektrische Sonnenblende auf Funktion und Festsitz prüfen

Elektrische Handbremse auf Funktion und Festsitz prüfen

Sämtliche Komponenten der Luftfederung auf Verschleiß, Einstellung und Dichtheit prüfen

Weitere Zusatzausstattungen wurden geprüft:


---



---

## Arbeitsplan für PARAVAN Transporterumbauten mit Kassettenlift

30.000 km / 24 Monate

Stempel:

Kunde: \_\_\_\_\_

Kilometerstand: \_\_\_\_\_

Fahrgestellnummer/  
Seriennummer: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Name Monteur: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

**Durchzuführende Maßnahmen**

i.o. n.io rep. Bemerkung

Untere Laufschiene der Schiebetüre reinigen

Sämtliche Laufrollen der Schiebetüre prüfen

Elektrische Funktion und Justierung der Schiebetüre prüfen

Einstellung von Türsensor/ Sicherheitsschaltung überprüfen

Dichtung der Schiebetüre mit Gummipflegemittel einreiben

Sitzkonsolen auf Funktion überprüfen (mechanisch/elektrisch)

Rollstuhlverankerungspunkte/ Rückenstütze auf Beschädigungen und Funktion prüfen

Modifizierte Kraftstoffanlage prüfen

Korrosionsschutzkontrolle

Unterbodenschutz auf Beschädigung prüfen ggf. ausbessern

Prüfung aller umbaurelevanten Leitungen und Schläuche am

	i.o.	n.io	rep.	Bemerkung
Untere Laufschiene der Schiebetüre reinigen				
Sämtliche Laufrollen der Schiebetüre prüfen				
Elektrische Funktion und Justierung der Schiebetüre prüfen				
Einstellung von Türsensor/ Sicherheitsschaltung überprüfen				
Dichtung der Schiebetüre mit Gummipflegemittel einreiben				
Sitzkonsolen auf Funktion überprüfen (mechanisch/elektrisch)				
Rollstuhlverankerungspunkte/ Rückenstütze auf Beschädigungen und Funktion prüfen				
Modifizierte Kraftstoffanlage prüfen				
Korrosionsschutzkontrolle				
Unterbodenschutz auf Beschädigung prüfen ggf. ausbessern				
Prüfung aller umbaurelevanten Leitungen und Schläuche am				

Wagenunterboden auf Beschädigungen, Scheuerstellen und Dichtheit

Aufhängung und Zustand der Auspuffanlage überprüfen


### Zusatzarbeiten je nach Umbau

#### Bei Fahrzeugen mit modifizierter Lenkung

Alle Anschlüsse und Hydraulikleitungen auf Dichtheit prüfen

Pumpenaggregat der Ausfallsicherung auf Dichtheit und Funktion prüfen

Ölstand im Vorratsbehälter überprüfen gegebenenfalls richtigstellen

i.o. n.io rep. Bemerkung


#### Mechanische Handgeräte

Sämtliche Verschraubungen auf Festsitz prüfen und mit Scherungslack neu sichern

i.o. n.io rep. Bemerkung

--	--	--	--



Funktionsprüfung der Bremsfeststellung

Freigängigkeit und Lüftspiel prüfen


**Sonstiges (wenn vorhanden)**

Pedalsperre auf richtigen Sitz prüfen (wenn vorhanden)

Heckklappenöffner auf Einstellung und Festsitz prüfen

Innenliegende Rollstuhllifte auf Funktion, Festsitz und Verschleiß prüfen

Elektrische Sonnenblende auf Funktion und Festsitz prüfen

Elektrische Handbremse auf Funktion und Festsitz prüfen

Sämtliche Komponenten der Luftfederung auf Verschleiß, Einstellung und Dichtheit prüfen

Weitere Zusatzausstattungen wurden geprüft:


---



---

## Arbeitsplan für PARAVAN Transporterumbauten mit Kassettenlift

45.000 km / 36 Monate

Stempel:

Kunde: \_\_\_\_\_

Kilometerstand: \_\_\_\_\_

Fahrgestellnummer/  
Seriennummer: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Name Monteur: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

## Durchzuführende Maßnahmen

Untere Laufschiene der Schiebetüre reinigen

Sämtliche Laufrollen der Schiebetüre prüfen

Elektrische Funktion und Justierung der Schiebetüre prüfen

Einstellung von Türsensor/ Sicherheitsschaltung überprüfen

Dichtung der Schiebetüre mit Gummipflegemittel einreiben

Sitzkonsolen auf Funktion überprüfen (mechanisch/elektrisch)

Rollstuhlverankerungspunkte/ Rückenstütze auf Beschädigungen und Funktion prüfen

Modifizierte Kraftstoffanlage prüfen

Korrosionsschutzkontrolle

Unterbodenschutz auf Beschädigung prüfen ggf. ausbessern

Prüfung aller umbaurelevanten Leitungen und Schläuche am

Wartungsplan/ Transporterumbauten mit Kassettenlift V1.0

i.o. n.io rep. Bemerkung

	i.o.	n.io	rep.	Bemerkung
Untere Laufschiene der Schiebetüre reinigen				
Sämtliche Laufrollen der Schiebetüre prüfen				
Elektrische Funktion und Justierung der Schiebetüre prüfen				
Einstellung von Türsensor/ Sicherheitsschaltung überprüfen				
Dichtung der Schiebetüre mit Gummipflegemittel einreiben				
Sitzkonsolen auf Funktion überprüfen (mechanisch/elektrisch)				
Rollstuhlverankerungspunkte/ Rückenstütze auf Beschädigungen und Funktion prüfen				
Modifizierte Kraftstoffanlage prüfen				
Korrosionsschutzkontrolle				
Unterbodenschutz auf Beschädigung prüfen ggf. ausbessern				
Prüfung aller umbaurelevanten Leitungen und Schläuche am				

Wagenunterboden auf Beschädigungen, Scheuerstellen und Dichtheit

Aufhängung und Zustand der Auspuffanlage überprüfen


### Zusatzarbeiten je nach Umbau

#### Bei Fahrzeugen mit modifizierter Lenkung

Alle Anschlüsse und Hydraulikleitungen auf Dichtheit prüfen

Pumpenaggregat der Ausfallsicherung auf Dichtheit und Funktion prüfen

Ölstand im Vorratsbehälter überprüfen gegebenenfalls richtigstellen

i.o. n.io rep. Bemerkung


#### Mechanische Handgeräte

Sämtliche Verschraubungen auf Festsitz prüfen und mit Scherungslack neu sichern

i.o. n.io rep. Bemerkung

--	--	--	--

Funktionsprüfung der Bremsfeststellung

Freigängigkeit und Lüftspiel prüfen


**Sonstiges (wenn vorhanden)**

Pedalsperre auf richtigen Sitz prüfen (wenn vorhanden)

Heckklappenöffner auf Einstellung und Festsitz prüfen

Innenliegende Rollstuhllifte auf Funktion, Festsitz und Verschleiß prüfen

Elektrische Sonnenblende auf Funktion und Festsitz prüfen

Elektrische Handbremse auf Funktion und Festsitz prüfen

Sämtliche Komponenten der Luftfederung auf Verschleiß, Einstellung und Dichtheit prüfen

Weitere Zusatzausstattungen wurden geprüft:


---



---

## Arbeitsplan für PARAVAN Transporterumbauten mit Kassettenlift

60.000 km / 48 Monate

Stempel:

Kunde: \_\_\_\_\_

Kilometerstand: \_\_\_\_\_

Fahrgestellnummer/  
Seriennummer: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Name Monteur: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

## Durchzuführende Maßnahmen

Untere Laufschiene der Schiebetüre reinigen

Sämtliche Laufrollen der Schiebetüre prüfen

Elektrische Funktion und Justierung der Schiebetüre prüfen

Einstellung von Türsensor/ Sicherheitsschaltung überprüfen

Dichtung der Schiebetüre mit Gummipflegemittel einreiben

Sitzkonsolen auf Funktion überprüfen (mechanisch/elektrisch)

Rollstuhlverankerungspunkte/ Rückenstütze auf Beschädigungen und Funktion prüfen

Modifizierte Kraftstoffanlage prüfen

Korrosionsschutzkontrolle

Unterbodenschutz auf Beschädigung prüfen ggf. ausbessern

Prüfung aller umbaurelevanten Leitungen und Schläuche am

Wartungsplan/ Transporterumbauten mit Kassettenlift V1.0

i.o. n.io rep. Bemerkung

	i.o.	n.io	rep.	Bemerkung
Untere Laufschiene der Schiebetüre reinigen				
Sämtliche Laufrollen der Schiebetüre prüfen				
Elektrische Funktion und Justierung der Schiebetüre prüfen				
Einstellung von Türsensor/ Sicherheitsschaltung überprüfen				
Dichtung der Schiebetüre mit Gummipflegemittel einreiben				
Sitzkonsolen auf Funktion überprüfen (mechanisch/elektrisch)				
Rollstuhlverankerungspunkte/ Rückenstütze auf Beschädigungen und Funktion prüfen				
Modifizierte Kraftstoffanlage prüfen				
Korrosionsschutzkontrolle				
Unterbodenschutz auf Beschädigung prüfen ggf. ausbessern				
Prüfung aller umbaurelevanten Leitungen und Schläuche am				

Wagenunterboden auf Beschädigungen, Scheuerstellen und Dichtheit

Aufhängung und Zustand der Auspuffanlage überprüfen


**Zusatzarbeiten je nach Umbau**

**Bei Fahrzeugen mit modifizierter Lenkung**

Alle Anschlüsse und Hydraulikleitungen auf Dichtheit prüfen

Pumpenaggregat der Ausfallsicherung auf Dichtheit und Funktion prüfen

Ölstand im Vorratsbehälter überprüfen gegebenenfalls richtigstellen

i.o. n.io rep. Bemerkung


**Mechanische Handgeräte**

Sämtliche Verschraubungen auf Festsitz prüfen und mit Scherungslack neu sichern

i.o. n.io rep. Bemerkung

--	--	--	--



Funktionsprüfung der Bremsfeststellung

Freigängigkeit und Lüftspiel prüfen


**Sonstiges (wenn vorhanden)**

Pedalsperre auf richtigen Sitz prüfen (wenn vorhanden)

Heckklappenöffner auf Einstellung und Festsitz prüfen

Innenliegende Rollstuhllifte auf Funktion, Festsitz und Verschleiß prüfen

Elektrische Sonnenblende auf Funktion und Festsitz prüfen

Elektrische Handbremse auf Funktion und Festsitz prüfen

Sämtliche Komponenten der Luftfederung auf Verschleiß, Einstellung und Dichtheit prüfen

Weitere Zusatzausstattungen wurden geprüft:


---



---

## Arbeitsplan für PARAVAN Transporterumbauten mit Kassettenlift

75.000 km / 60 Monate

Stempel:

Kunde: \_\_\_\_\_

Kilometerstand: \_\_\_\_\_

Fahrgestellnummer/  
Seriennummer: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Name Monteur: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

## Durchzuführende Maßnahmen

i.o. n.io rep. Bemerkung

Untere Laufschiene der Schiebetüre reinigen

Sämtliche Laufrollen der Schiebetüre prüfen

Elektrische Funktion und Justierung der Schiebetüre prüfen

Einstellung von Türsensor/ Sicherheitsschaltung überprüfen

Dichtung der Schiebetüre mit Gummipflegemittel einreiben

Sitzkonsolen auf Funktion überprüfen (mechanisch/elektrisch)

Rollstuhlverankerungspunkte/ Rückenstütze auf Beschädigungen und Funktion prüfen

Modifizierte Kraftstoffanlage prüfen

Korrosionsschutzkontrolle

Unterbodenschutz auf Beschädigung prüfen ggf. ausbessern

Prüfung aller umbaurelevanten Leitungen und Schläuche am

	i.o.	n.io	rep.	Bemerkung
Untere Laufschiene der Schiebetüre reinigen				
Sämtliche Laufrollen der Schiebetüre prüfen				
Elektrische Funktion und Justierung der Schiebetüre prüfen				
Einstellung von Türsensor/ Sicherheitsschaltung überprüfen				
Dichtung der Schiebetüre mit Gummipflegemittel einreiben				
Sitzkonsolen auf Funktion überprüfen (mechanisch/elektrisch)				
Rollstuhlverankerungspunkte/ Rückenstütze auf Beschädigungen und Funktion prüfen				
Modifizierte Kraftstoffanlage prüfen				
Korrosionsschutzkontrolle				
Unterbodenschutz auf Beschädigung prüfen ggf. ausbessern				
Prüfung aller umbaurelevanten Leitungen und Schläuche am				

Wagenunterboden auf Beschädigungen, Scheuerstellen und Dichtheit

Aufhängung und Zustand der Auspuffanlage überprüfen


**Zusatzarbeiten je nach Umbau**

**Bei Fahrzeugen mit modifizierter Lenkung**

Alle Anschlüsse und Hydraulikleitungen auf Dichtheit prüfen

Pumpenaggregat der Ausfallsicherung auf Dichtheit und Funktion prüfen

Ölstand im Vorratsbehälter überprüfen gegebenenfalls richtigstellen

i.o. n.io rep. Bemerkung


**Mechanische Handgeräte**

Sämtliche Verschraubungen auf Festsitz prüfen und mit Scherungslack neu sichern

i.o. n.io rep. Bemerkung

--	--	--	--

Funktionsprüfung der Bremsfeststellung

Freigängigkeit und Lüftspiel prüfen


**Sonstiges (wenn vorhanden)**

Pedalsperre auf richtigen Sitz prüfen (wenn vorhanden)

Heckklappenöffner auf Einstellung und Festsitz prüfen

Innenliegende Rollstuhllifte auf Funktion, Festsitz und Verschleiß prüfen

Elektrische Sonnenblende auf Funktion und Festsitz prüfen

Elektrische Handbremse auf Funktion und Festsitz prüfen

Sämtliche Komponenten der Luftfederung auf Verschleiß, Einstellung und Dichtheit prüfen

Weitere Zusatzausstattungen wurden geprüft:


---



---

## Arbeitsplan für PARAVAN Transporterumbauten mit Kassettenlift

90.000 km / 72 Monate

Stempel:

Kunde: \_\_\_\_\_

Kilometerstand: \_\_\_\_\_

Fahrgestellnummer/  
Seriennummer: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Name Monteur: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

## Durchzuführende Maßnahmen

i.o. n.io rep. Bemerkung

Untere Laufschiene der Schiebetüre reinigen

Sämtliche Laufrollen der Schiebetüre prüfen

Elektrische Funktion und Justierung der Schiebetüre prüfen

Einstellung von Türsensor/ Sicherheitsschaltung überprüfen

Dichtung der Schiebetüre mit Gummipflegemittel einreiben

Sitzkonsolen auf Funktion überprüfen (mechanisch/elektrisch)

Rollstuhlverankerungspunkte/ Rückenstütze auf Beschädigungen und Funktion prüfen

Modifizierte Kraftstoffanlage prüfen

Korrosionsschutzkontrolle

Unterbodenschutz auf Beschädigung prüfen ggf. ausbessern

Prüfung aller umbaurelevanten Leitungen und Schläuche am

	i.o.	n.io	rep.	Bemerkung
Untere Laufschiene der Schiebetüre reinigen				
Sämtliche Laufrollen der Schiebetüre prüfen				
Elektrische Funktion und Justierung der Schiebetüre prüfen				
Einstellung von Türsensor/ Sicherheitsschaltung überprüfen				
Dichtung der Schiebetüre mit Gummipflegemittel einreiben				
Sitzkonsolen auf Funktion überprüfen (mechanisch/elektrisch)				
Rollstuhlverankerungspunkte/ Rückenstütze auf Beschädigungen und Funktion prüfen				
Modifizierte Kraftstoffanlage prüfen				
Korrosionsschutzkontrolle				
Unterbodenschutz auf Beschädigung prüfen ggf. ausbessern				
Prüfung aller umbaurelevanten Leitungen und Schläuche am				

Wagenunterboden auf Beschädigungen, Scheuerstellen und Dichtheit

Aufhängung und Zustand der Auspuffanlage überprüfen


**Zusatzarbeiten je nach Umbau**

**Bei Fahrzeugen mit modifizierter Lenkung**

Alle Anschlüsse und Hydraulikleitungen auf Dichtheit prüfen

Pumpenaggregat der Ausfallsicherung auf Dichtheit und Funktion prüfen

Ölstand im Vorratsbehälter überprüfen gegebenenfalls richtigstellen

i.o. n.io rep. Bemerkung


**Mechanische Handgeräte**

Sämtliche Verschraubungen auf Festsitz prüfen und mit Scherungslack neu sichern

i.o. n.io rep. Bemerkung

--	--	--	--



Funktionsprüfung der Bremsfeststellung

Freigängigkeit und Lüftspiel prüfen


**Sonstiges (wenn vorhanden)**

Pedalsperre auf richtigen Sitz prüfen (wenn vorhanden)

Heckklappenöffner auf Einstellung und Festsitz prüfen

Innenliegende Rollstuhllifte auf Funktion, Festsitz und Verschleiß prüfen

Elektrische Sonnenblende auf Funktion und Festsitz prüfen

Elektrische Handbremse auf Funktion und Festsitz prüfen

Sämtliche Komponenten der Luftfederung auf Verschleiß, Einstellung und Dichtheit prüfen

Weitere Zusatzausstattungen wurden geprüft:


---



---

## Arbeitsplan für PARAVAN Transporterumbauten mit Kassettenlift

105.000 km / 84 Monate

Stempel:
Kunde: _____
Kilometerstand: _____
Fahrgestellnummer/ Seriennummer: _____
Datum: _____
Name Monteur: _____
Unterschrift: _____

## Durchzuführende Maßnahmen

i.o. n.io rep. Bemerkung

Untere Laufschiene der Schiebetüre reinigen

Sämtliche Laufrollen der Schiebetüre prüfen

Elektrische Funktion und Justierung der Schiebetüre prüfen

Einstellung von Türsensor/ Sicherheitsschaltung überprüfen

Dichtung der Schiebetüre mit Gummipflegemittel einreiben

Sitzkonsolen auf Funktion überprüfen (mechanisch/elektrisch)

Rollstuhlverankerungspunkte/ Rückenstütze auf Beschädigungen und Funktion prüfen

Modifizierte Kraftstoffanlage prüfen

Korrosionsschutzkontrolle

Unterbodenschutz auf Beschädigung prüfen ggf. ausbessern

Prüfung aller umbaurelevanten Leitungen und Schläuche am

	i.o.	n.io	rep.	Bemerkung
Untere Laufschiene der Schiebetüre reinigen				
Sämtliche Laufrollen der Schiebetüre prüfen				
Elektrische Funktion und Justierung der Schiebetüre prüfen				
Einstellung von Türsensor/ Sicherheitsschaltung überprüfen				
Dichtung der Schiebetüre mit Gummipflegemittel einreiben				
Sitzkonsolen auf Funktion überprüfen (mechanisch/elektrisch)				
Rollstuhlverankerungspunkte/ Rückenstütze auf Beschädigungen und Funktion prüfen				
Modifizierte Kraftstoffanlage prüfen				
Korrosionsschutzkontrolle				
Unterbodenschutz auf Beschädigung prüfen ggf. ausbessern				
Prüfung aller umbaurelevanten Leitungen und Schläuche am				

Wagenunterboden auf Beschädigungen, Scheuerstellen und Dichtheit

Aufhängung und Zustand der Auspuffanlage überprüfen


**Zusatzarbeiten je nach Umbau**

**Bei Fahrzeugen mit modifizierter Lenkung**

Alle Anschlüsse und Hydraulikleitungen auf Dichtheit prüfen

Pumpenaggregat der Ausfallsicherung auf Dichtheit und Funktion prüfen

Ölstand im Vorratsbehälter überprüfen gegebenenfalls richtigstellen

i.o. n.io rep. Bemerkung


**Mechanische Handgeräte**

Sämtliche Verschraubungen auf Festsitz prüfen und mit Scherungslack neu sichern

i.o. n.io rep. Bemerkung

--	--	--	--

Funktionsprüfung der Bremsfeststellung

Freigängigkeit und Lüftspiel prüfen


**Sonstiges (wenn vorhanden)**

Pedalsperre auf richtigen Sitz prüfen (wenn vorhanden)

Heckklappenöffner auf Einstellung und Festsitz prüfen

Innenliegende Rollstuhllifte auf Funktion, Festsitz und Verschleiß prüfen

Elektrische Sonnenblende auf Funktion und Festsitz prüfen

Elektrische Handbremse auf Funktion und Festsitz prüfen

Sämtliche Komponenten der Luftfederung auf Verschleiß, Einstellung und Dichtheit prüfen

Weitere Zusatzausstattungen wurden geprüft:


---



---

## Arbeitsplan für PARAVAN Transporterumbauten mit Kassettenlift

120.000 km / 96 Monate

Stempel:
Kunde: _____
Kilometerstand: _____
Fahrgestellnummer/ Seriennummer: _____
Datum: _____
Name Monteur: _____
Unterschrift: _____

## Durchzuführende Maßnahmen

i.o. n.io rep. Bemerkung

Untere Laufschiene der Schiebetüre reinigen

Sämtliche Laufrollen der Schiebetüre prüfen

Elektrische Funktion und Justierung der Schiebetüre prüfen

Einstellung von Türsensor/ Sicherheitsschaltung überprüfen

Dichtung der Schiebetüre mit Gummipflegemittel einreiben

Sitzkonsolen auf Funktion überprüfen (mechanisch/elektrisch)

Rollstuhlverankerungspunkte/ Rückenstütze auf Beschädigungen und Funktion prüfen

Modifizierte Kraftstoffanlage prüfen

Korrosionsschutzkontrolle

Unterbodenschutz auf Beschädigung prüfen ggf. ausbessern

Prüfung aller umbaurelevanten Leitungen und Schläuche am

	i.o.	n.io	rep.	Bemerkung
Untere Laufschiene der Schiebetüre reinigen				
Sämtliche Laufrollen der Schiebetüre prüfen				
Elektrische Funktion und Justierung der Schiebetüre prüfen				
Einstellung von Türsensor/ Sicherheitsschaltung überprüfen				
Dichtung der Schiebetüre mit Gummipflegemittel einreiben				
Sitzkonsolen auf Funktion überprüfen (mechanisch/elektrisch)				
Rollstuhlverankerungspunkte/ Rückenstütze auf Beschädigungen und Funktion prüfen				
Modifizierte Kraftstoffanlage prüfen				
Korrosionsschutzkontrolle				
Unterbodenschutz auf Beschädigung prüfen ggf. ausbessern				
Prüfung aller umbaurelevanten Leitungen und Schläuche am				

Wagenunterboden auf Beschädigungen, Scheuerstellen und Dichtheit

Aufhängung und Zustand der Auspuffanlage überprüfen


**Zusatzarbeiten je nach Umbau**

**Bei Fahrzeugen mit modifizierter Lenkung**

Alle Anschlüsse und Hydraulikleitungen auf Dichtheit prüfen

Pumpenaggregat der Ausfallsicherung auf Dichtheit und Funktion prüfen

Ölstand im Vorratsbehälter überprüfen gegebenenfalls richtigstellen

i.o. n.io rep. Bemerkung


**Mechanische Handgeräte**

Sämtliche Verschraubungen auf Festsitz prüfen und mit Scherungslack neu sichern

i.o. n.io rep. Bemerkung

--	--	--	--



Funktionsprüfung der Bremsfeststellung

Freigängigkeit und Lüftspiel prüfen


**Sonstiges (wenn vorhanden)**

Pedalsperre auf richtigen Sitz prüfen (wenn vorhanden)

Heckklappenöffner auf Einstellung und Festsitz prüfen

Innenliegende Rollstuhllifte auf Funktion, Festsitz und Verschleiß prüfen

Elektrische Sonnenblende auf Funktion und Festsitz prüfen

Elektrische Handbremse auf Funktion und Festsitz prüfen

Sämtliche Komponenten der Luftfederung auf Verschleiß, Einstellung und Dichtheit prüfen

Weitere Zusatzausstattungen wurden geprüft:


---



---

## Arbeitsplan für PARAVAN Transporterumbauten mit Kassettenlift

135.000 km / 108 Monate

Stempel:
Kunde: _____
Kilometerstand: _____
Fahrgestellnummer/ Seriennummer: _____
Datum: _____
Name Monteur: _____
Unterschrift: _____

## Durchzuführende Maßnahmen

i.o. n.io rep. Bemerkung

Untere Laufschiene der Schiebetüre reinigen

Sämtliche Laufrollen der Schiebetüre prüfen

Elektrische Funktion und Justierung der Schiebetüre prüfen

Einstellung von Türsensor/ Sicherheitsschaltung überprüfen

Dichtung der Schiebetüre mit Gummipflegemittel einreiben

Sitzkonsolen auf Funktion überprüfen (mechanisch/elektrisch)

Rollstuhlverankerungspunkte/ Rückenstütze auf Beschädigungen und Funktion prüfen

Modifizierte Kraftstoffanlage prüfen

Korrosionsschutzkontrolle

Unterbodenschutz auf Beschädigung prüfen ggf. ausbessern

Prüfung aller umbaurelevanten Leitungen und Schläuche am

	i.o.	n.io	rep.	Bemerkung
Untere Laufschiene der Schiebetüre reinigen				
Sämtliche Laufrollen der Schiebetüre prüfen				
Elektrische Funktion und Justierung der Schiebetüre prüfen				
Einstellung von Türsensor/ Sicherheitsschaltung überprüfen				
Dichtung der Schiebetüre mit Gummipflegemittel einreiben				
Sitzkonsolen auf Funktion überprüfen (mechanisch/elektrisch)				
Rollstuhlverankerungspunkte/ Rückenstütze auf Beschädigungen und Funktion prüfen				
Modifizierte Kraftstoffanlage prüfen				
Korrosionsschutzkontrolle				
Unterbodenschutz auf Beschädigung prüfen ggf. ausbessern				
Prüfung aller umbaurelevanten Leitungen und Schläuche am				

Wagenunterboden auf Beschädigungen, Scheuerstellen und Dichtheit

Aufhängung und Zustand der Auspuffanlage überprüfen


**Zusatzarbeiten je nach Umbau**

**Bei Fahrzeugen mit modifizierter Lenkung**

Alle Anschlüsse und Hydraulikleitungen auf Dichtheit prüfen

Pumpenaggregat der Ausfallsicherung auf Dichtheit und Funktion prüfen

Ölstand im Vorratsbehälter überprüfen gegebenenfalls richtigstellen

i.o. n.io rep. Bemerkung


**Mechanische Handgeräte**

Sämtliche Verschraubungen auf Festsitz prüfen und mit Scherungslack neu sichern

i.o. n.io rep. Bemerkung

--	--	--	--

Funktionsprüfung der Bremsfeststellung

Freigängigkeit und Lüftspiel prüfen


**Sonstiges (wenn vorhanden)**

Pedalsperre auf richtigen Sitz prüfen (wenn vorhanden)

Heckklappenöffner auf Einstellung und Festsitz prüfen

Innenliegende Rollstuhllifte auf Funktion, Festsitz und Verschleiß prüfen

Elektrische Sonnenblende auf Funktion und Festsitz prüfen

Elektrische Handbremse auf Funktion und Festsitz prüfen

Sämtliche Komponenten der Luftfederung auf Verschleiß, Einstellung und Dichtheit prüfen

Weitere Zusatzausstattungen wurden geprüft:


---



---



## PARAVAN GmbH

PARAVAN Str. 5-10  
D-72539 Pfronstetten-Aichelau  
Deutschland

Tel: +49 (0)7388 - 99 95 60  
Fax: +49 (0)7388 - 99 95 999  
Web: [www.PARAVAN.de](http://www.PARAVAN.de)  
Mail: [info@PARAVAN.de](mailto:info@PARAVAN.de)

